

2015年6月11日

事務所屋根の塗装について

事務所の屋根塗装について以下のように施工が終了しました。

1. 施工前



- 屋根素材は剥げて、カビている
- 板金はサビている



2. 施工後



- チョコレート色に塗装（三重塗り）
- 板金には錆止めも塗られている
- 施工日は以下の3日（5/27、6/2、10）